



आ.व. २०७२/०७३ संघमिलित आयोजनाहरु

सि.नं.	आयोजनाको नाम र स्थान	वडा नं.	बजेट	लक्ष्य		लागत अनुमान	प्रगति		मुल्याकन	पगती		नोट
				परिमाण	इकाई		परिमाण	इकाई		आर्थिक पगती	भौतिक पगती	
१. समपूरक कोष संम्बन्धि योजनाहरु												
क	जगेडा कोष											
१	नाला निर्माण कार्य	८	५,०००,०००।००	४८५।००	मि	५,०००,०००।००	(मि	(((
२	नाला निर्माण कार्य	७	५,०००,०००।००	४०५।००	मि	५,०००,०००।००	२५०।००	मि	५,०००,०००।००	१००।००	६१।७३	
३	बाटो ढलान कार्य	८,१२	५,०००,०००।००	४६३।००	मि	५,०००,०००।००	४४७।००	मि	५,०००,०००।००	१००।००	९६।५४	
४	नाला निर्माण वडा नं. १ र ५	१,५	५,०००,०००।००	२६०।००	मि	५,०००,०००।००	२८९।३०	मि	३,८६०,१२९।९२	७७।२०	१११।२७	
५	बाटो तथा नाला निर्माण वडा नं. १० र ११	१०,११	५,०००,०००।००	१५८	मि	५,०००,०००।००	११८	मि	४,६९०,७९४।००	९३।८२	७४।६८	
६	सडक पिच निर्माण कार्य वडा नं. ३ र १३	३,१३	५,०००,०००।००	४८५।००		५,०००,०००।००	११०		२,८४४,५२०।००	५६।८९	२२।६८	
	जम्मा								२१,३९५,४४३।९२			
ख	सडक बोर्ड संम्बन्धि योजनाहरु											
१	बाईपास सडक मर्मत कार्य	८	३,५५४,०३१।५०	९३०।००	मि	३,५५४,०३१।५०	१९०।००	मि	६५१,०३२।७६	१८।३२	२०।४३	
२	बजार सडक मर्मत कार्य	६	१,४४७,३२३।००	२५०।००	मि	१,४४७,३२३।००	१०६।००	मि	५६०,०३७।३६	३८।६९	४२।४०	
३	सडक मर्मत कार्य तिनकुने देखि ब्रह्मपुरी सडकखण्ड		३,७९४,८००।१३	१,०५०।००	मि	३,७९४,८००।१३				((निर्माणधिन
	जम्मा											
घ	अन्य पुँजिगत खर्च तर्फ											
२	लक्षित कार्यक्रम											

Executive Officer

कलैया नगरपालिका कार्यालय

कलैया बारा


आ.व. २०७२/०७ लक्षित आयोजनाहरु

सि.नं.	आयोजनाको नाम र स्थान	बडा नं.	बजेट	लक्ष्य		लागत अनुमान	प्रगति		मुल्याकन	प्रगति		कैफियत
				परिमाण	इकाई		परिमाण	इकाई		आर्थिक पगती	भौतिक पगती	
बालबालिका लक्षित कार्यक्रम												
१	जिल्ला स्काउट कार्यालयको पर्खाल निर्माण	३	३०००००	६२६०		४२८,८३७६१	५८१९५		४४०,९८०१००	१०२।८३	९४।१७	
२	बेलपाती यूवा क्लबको पर्खाल निर्माण	७	३५००००	८०१०० मि		५०२,२५४।४९	७१।७०		४२३,२६७।००	८४।२७	८९।६३	
३	विद्यालयको कम्पाण्ड बाल	२	१५००००	३०१००		१९३,६७७।०१	३०।५०		१९६,६७७।००	१०१।५५	१०१।६७	
४	मदरसाको कम्पाउण्ड बाल	१०	५३३०००	७७५०		७६१,२०५।२८	४३।७०		२१९,८५०।००	२८।८८	५६।३९	
२.२ महिला लक्षित कार्यक्रम												
३.३ आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछ्छि परेका विपन्न वर्गहरु लक्षित कार्यक्रम (दलित, आदिवासी जनजाती, जेष्ठ नागरीक, अपाड, मधेसी, मुस्लिम, पिछ्छडा वर्ग)												
४ भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु (६० प्रतिशत)												
१	नाला निर्माण कार्य मोतिबाग	६	४००,०००.००	१३०।००		४९९,०३८।५०	१४८।५०		४९८,७४०।००	९९।९४	११४।२३	
२	आरसिसि नाला मोतिसर	२४	३००,०००.००	८५।००		३०५,०९६।९४	६८।००		२३०,४६९।०८	७५।५४	८०।००	
३	आरसिसि नाला	७	४४०,०००.००	८८।००		४३६,४३१।८८	९२।३०		४३४,९२८।४४	९९।६६	१०४।८९	
४	आरसिसि स्लेब र कलभर्ट	७	३००,०००.००	१।००		३००,११०।८८	१।००		२२०,५३६।२९	७३।४८	१००।००	
५	माटो पुर्ने कार्य नया टयाक खोल्ने कार्य	१४	२३३,०००.००	३३०।००		३३३,०००।००	३३०।००		३१९,५००।००	९५।९५	१००।००	
६	छत ढलान नगर स्वास्थ्य केन्द्र	१	४६७,५९८।३३	१।००	स	४६७,५९८।३३	१।००	स	४६७,५९८।३३		१००।००	अधुरो
७	भवानी पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य	२	२८७,२७४।९५	१।००	स	२८७,२७४।९५	१।००	स			१००।००	अधुरो
८	आरसिसि नाला	१	४९९,३६३।३१	१२७।५०	मि	६२४,२०४।१४	११९।००	मि	९३।३३		९३।३३	अधुरो
९	विद्यालय भवन मर्मत	१९	२५५,३४१।३१	१।००	सं	२५५,३४१।३१	१।००	सं	१९८,६८३।७२		१००।००	अधुरो

Executive Officer



सि.नं.	आयोजनाको नाम र स्थान	वडा नं.	बजेट	लक्ष्य		लागत अनुमान	प्रगति		मुल्याकन	आर्थिक पगती	भौतिक पगती	कैफियत
				परिमाण	इकाई		परिमाण	इकाई				
१०	आरसिसि नाला गुप्ता पेटोल पम्प	५	३०२,१०३।७८	६१।००	मि	३००,६७७।४१						अधुरो
	जम्मा											
५	प्रवर्द्धनात्मक योजनाहरू (४० प्रतिशत)											
१	कार्यलय पखाल पेन्ट कार्य	७	४५,०००.००	१।००		४५,१००।२१	१।००		४२,०४८।१८	९३।२३	१००।००	
२	पोखरी मर्मत कार्य कटिपर्सो	१	१५०,०००.००	१।००		१४३,५५२।५०	१।००		१४५,१७३।२७	१०१।१३	१००।००	
३	नाला निर्माण कार्य धर्मनगर	१६	१२४,०००.००	४१।००		१४७,३२४।८८	४०।५०		१३७,७७४।००	९३।५२	९८।७८	
४	चापाकलको चौतारा निर्माण कार्य	१,२	२३,०००.००	१।००		२२,३००।५८	१।००		२२,१९६।१५	९६।५३	१००।००	
५	इटा सोलिङ्ग	२४	६५,०००.००	१०९।००		६३,१०२।८०	९०।००		६५,०००।००	१०३।०१	८२।५७	
६	नाला मर्मत	५	१५०,०००.००	७९।००		१४९,७२१।२०	५९।५०		१४४,६८४।५१	९६।६४	७५।३२	
७	नाला निर्माण कार्य धर्मनगर	१६	१३०,०००.००	३३।००		१३०,०००।००	३३।००		१२८,०००।००	९८।४६	१००।००	
८	माटो पुर्ने कार्य नया टयाक खोल्ने कार्य	१४	१५०,०००.००	२९।५०		१४९,३९१।००	२७।७०		९३,९५७।००	६२।८९	९३।९०	
९	माटो पुर्ने कार्य मर्मत	सवै	३२४,०५६.२९	६३।३०	टिप	३२४,०५६.२९	५६।५०	टिप	२७२,९५४।११	८४।२३	८९।२६	
१०	ग्रभेल गर्ने कार्य मर्मत	सवै	३५५,९७१.३०	१०३।००	टिप	३५५,९७१.३०	१०३।००	टिप	३५५,९७१.३०	१००।००	१००।००	
	जम्मा		६,३३४,७०९।२७			६,५४५,२४१।९०			४,४३०,१५६।३०	६७।६९		


Executive Officer